



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

BR/GOI/02

**अप्रैल-2012 तक का बजटीय उपयोगिता विवरण
STATEMENT SHOWING BUDGETARY UTILISATION UPTO APR-2012**

(₹ करोड़ में/ IN CRORE)

क्र. सं. S.No.	परियोजनाओं का नाम/ NAME OF PROJECTS	31.03.2012 तक प्रगामी व्यय (अनकेंसित)/ PROGRESSIVE EXP. UPTO 31.3.2012 (Unaudited)	बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2012-2013	अप्रैल-2012 के लक्ष्य/ TARGETS FOR APR-2012	अप्रैल-2012 का वास्तविक व्यय (अनंतिम)/ ACTUAL EXP. FOR APR-2012 (Prov.)	अप्रैल-2012 तक के लक्ष्य/ TARGETS UPTO APR-2012	अप्रैल-2012 तक नकद व्यय (अनंतिम)/ CASH EXP. UPTO APR-2012 (During 2011-12) (Prov.)	अप्रैल-2012 तक कमी/ SHORTFALL UPTO APR-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)
A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES								
1	दुल्हस्त/ DULHASTI	-	6.90	0.58	-	0.58	-	0.58
2	सेवा-II/ SEWA - II	-	25.96	2.16	2.55	2.16	2.55	(0.39)
योग/ TOTAL A		-	32.86	2.74	2.55	2.74	2.55	0.19
B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS								
1	पारबती-II/ PARBATI - II	3,357.28	705.23	64.26	47.91	64.26	47.91	16.35
2	तीस्ता लो डैम- III/ TEESTA LOW DAM - III	1,454.67	99.37	15.29	22.10	15.29	22.10	(6.81)
3	सुवासिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER	5,603.13	1,327.92	84.66	49.93	84.66	49.93	34.73
4	उडी-II/ URI - II	1,691.47	81.36	10.53	24.11	10.53	24.11	(13.58)
5	चमेरा-III/ CHAMERA - III	1,794.22	75.15	4.57	21.08	4.57	21.08	(16.51)
6	पारबती-III/ PARBATI - III	1,756.57	172.82	34.22	32.02	34.22	32.02	2.20
7	तीस्ता लो डैम- IV/ TEESTA LOW DAM - IV	1,102.86	229.35	25.05	9.60	25.05	9.60	15.45
8	निम्मो-बजगो/ NIMOO BAZGO	723.13	113.40	13.30	6.69	13.30	6.69	6.61
9	चूतक/ CHUTAK	730.68	89.73	7.48	2.54	7.48	2.54	4.94
10	किशनगंगा/ KISHANGANGA	1,390.53	415.96	30.22	21.23	30.22	21.23	8.99
योग/ TOTAL B		19,604.54	3,310.29	289.58	237.21	289.58	237.21	52.37
C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES								
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA	92.04	186.83	4.48	0.68	4.48	0.68	3.80
2	कोटली भेल- IB/ KOTLI BHEL -IB	55.38	6.07	0.55	0.07	0.55	0.07	0.48
3	कोटली भेल- II/ KOTLI BHEL -II	55.11	10.83	0.90	0.11	0.90	0.11	0.79
4	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN	98.41	145.04	12.09	0.79	12.09	0.79	11.30
5	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV	44.21	122.56	10.21	1.15	10.21	1.15	9.06
6	तवांग I&II/ TAWANG I&II	82.02	142.87	1.57	0.84	1.57	0.84	0.73
योग/ TOTAL C		427.17	614.20	29.80	3.64	29.80	3.64	26.16
D. सर्वेक्षण एवं अन्वेषण/ SURVEY & INVESTIGATION								
1	बर्सर/ BURSAR	103.93	30.67	2.56	1.01	2.56	1.01	1.55
योग/ TOTAL D		103.93	30.67	2.56	1.01	2.56	1.01	1.55
E. अन्य नवान योजनाएँ/ OTHERS NEW SCHEMES								
		-	10.00	0.83	-	0.83	-	0.83
F. संयुक्त उद्यम परियोजनाएँ / JV PROJECTS								
1	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM	-	1.00	0.08	-	0.08	-	0.08
2	पकल दुल/ PAKAL DUL	150.93	55.58	4.63	1.48	4.63	1.48	3.15
3	किरू और क्वार/ KIRU & KAWAR	77.63	26.80	2.24	1.48	2.24	1.48	0.76
योग/ TOTAL F		228.56	83.38	6.95	2.96	6.95	2.96	3.99
G. पावर हाउस का आर & एम/ R & MOF POWER HOUSE								
		-	2.00	0.17	-	0.17	-	0.17
H. आर & डी वर्क्स एवं सीडीएम/ R&D WORKS AND CDM								
		-	13.60	1.13	-	1.13	-	1.13
कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO H)			4,097.00	333.76	247.37	333.76	247.37	86.39

Note:

- दिबांग एवं तवांग परियोजनाओं के 31.03.2012 तक के प्रगामी व्यय में अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार को 2007-08 में दी गई अग्रिम भुगतान की राशि क्रमानुसार 150 करोड़ रुपये & 75 करोड़ रुपये और उस पर 57.48 करोड़ रुपये & 28.47 करोड़ रुपये का प्रोदभूत किन्तु अप्राप्य व्याज समाविष्ट नहीं है। यह राज्य सरकार को मुफ्त विद्युत विक्रय हेतु वसूली योग्य है। / IN CASE OF DIBANG & TAWANG PROJECTS, CUMMULATIVE EXP AS ON 31.03.2011 DOES NOT INCLUDE ADVANCE PAYMENT OF Rs. 150 CR. & Rs.75 CR. GIVEN TO STATE GOVT. OF ARUNACHAL PRADESH IN THE YEAR 2007-08 & INTEREST ACCRUED BUT NOT DUE THEREON OF Rs. 57.48 CR & Rs.28.74 CR, RESPECTIVELY. IT IS RECOVERABLE FROM SALE OF FREE POWER TO THE STATE GOVT.
- अन्य नवीन योजनाओं के अंतर्गत चुंगर छाल, गरवा तवाघाट, खरमोली लूमती तुल्ली, तिपाइमुख, लाचन, गौरीगंगा-III, धौलीगंगा इंटरमीडियट, इत्यादि सम्मिलित हैं। / OTHER NEW SCHEMES INCLUDE CHUNGAR CHAL, GARWA TAWAGHAT, KHARMOLI LUMTI TULLI, TIPAIMUKH (JV), LACHEN, GAURIGANGA-III, DHAULIGANAGA INTERMEDIATE, ETC.